

阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目

630 并网规划

- 1、工程已基本完工，目前未完成工作就剩钢梯、电缆桥架盖板、维护通道以及水冲洗系统（不影响并网）。已具备并网条件，目前正在调试阶段，预计在六月二十五日左右并网，容量 5.5MWp。
- 2、后续工作计划：预制舱内放线与接入工作，并网手续差购输电合同。电缆桥架盖板、维护通道以及水冲洗系统安装。
- 3、工程进度滞后的原因：1) 业主与当地供电部门未协调一致，手续办理推迟。
2) 预制舱、箱变到场不及时。
- 4、阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目屋面已基本完工，余留工作不影响并网，目前主要工作是调试、并网的工作。预计在六月二十五日左右并网，容量 5.5MWp。

