

樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

630 并网规划

报告日期: 2017.06.15

项目名称	樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目	业主单位	菏泽宁电新能源有限公司
并网容量	4.3MWp	并网时间	2017 年 06 月 20 日
监理负责人	夏志兵	监理人数	3
报告内容			
一、当前工程进度情况。 1、屋顶支架安装、组件安装、汇流箱安装、光伏电缆敷设、组件接地、支架接地等主体部分均已施工完成。 2、箱变、开关站、SVG 土建、电气施工已基本完成。 3、外线工程电缆敷设、计量柜安装均已完成。			
二、剩余工程量后续施工计划。 1、2#生产车间、压扁胶排车间和拉丝车间屋面北坡防水卷材敷设。 2、6 个上下屋面的之字型钢梯均未开始施工。 3、水冲洗组件系统安装。 4、支架、组件、光伏电缆敷设等工程质量消缺。			
三、工程进度滞后的原因，包括政策处理方面、原材料设备供货方面、人员投入等各方面客观原因。 1、部分支架、光伏电缆材料到场不及时。 2、管理人员没有从事过相关的光伏工作，工作经验欠缺。 3、施工人员质量意识淡薄，出现重复返工现象。 4、人员投入、安排不合理，没有有效的组织工人施工作业。			
四、总结 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目屋面已基本完工，			

余留工作不影响并网，目前主要工作是调试、并网，（外线）接入工作。预计在 2017 年 06 月 20 日左右全额并网，容量 4.33257MWp。

签发人	夏志兵	时间	2017 年 6 月 15 日
-----	-----	----	-----------------

樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目监理项目部

