

郓城县返乡创业园分布式项目 630 并网规划

- 1、本工程一期二期已基本完工，二次调试，外线施工全部完成，目前未完成工作就剩、维护通道以及水冲洗系统（不影响并网）。已具备并网条件，目前调试也基本完成，预知仓体不合格部分今日厂家人员完成整改，预计在六月二十日并网。
- 2、一期全部并网 5.9MW。
- 3、二期全部并网 3.5MW
- 4、后续工作计划：维护通道以及水冲洗系统安装。
- 5、工程进度滞后的原因：1 业主与当地供电部门关系较好，手续办理顺利，2 箱变到场晚，以完成安装，不影响并网。
- 4、郓城县返乡创业园一期二期项目屋面，电缆敷设，一次二次安装调试已基本完工，外线施工完毕，余留工作不影响并网，目前主要工作是预制仓裸漏地板安装，防鼠板安装，及压板命名不规范整改。预计在六月二十日并网，总容量 9.4MW。

