

中设国联于都县盘古山镇60MWp(二期40MWp)
光伏电站中草药种植一体化项目

630 并网规划

常州正衡电力监理有限公司

中设国联于都县盘古山镇60MWp(二期40MWp)光伏电站中草药种植
一体化项目监理部(章)

2017年6月14日

目录

一、工程进展

二、剩余工程量后续施工计划

三、工程进度滞后原因

四、总结

一、工程进展

本期项目接入系统设计报告，已经通过江西省经研院评审（赣电经研规审[2017]72 号），省电力公司以（赣电发展[2017]227 号文件批复，同意本期项目共用项目一期工程已经建成的升压站和线路工程，即维持破口铁山垄至坪山风电场 110kV 线路实现接入系统。

为此，本期项目需要在一期已建成的升压站内，新增一台 20MW 主变及通信屏柜，送电线路则与一期项目同步建成。

2017 年 5 月 3 日开工建设以来，厂区内光伏支架基础、箱变基础、施工场内道路，支架桩基础及箱变基础，SVG 基础，小电阻接地基础、开关站预制舱基础、等工程已施工完毕。光伏区电气安装和集电线路施工正在紧张进行。预计 6 月 29 日左右并网发电 2 兆瓦。

二、剩余工程量后续施工计划

于都二期获得指标共 19.8MW，剩余工程量依照实际业主方土地征赔情况加派人员机械逐一进行，预计 8 月 30 日完成全容量并网工作。

三、工程进度滞后原因

工程进度滞后的主要原因现场土地征赔工作进度缓慢，经常有村民阻工，外加天气阴雨绵绵不断，业主方集电线路施工单位确认滞后。施工单位机械施工、原材料供货滞后 2 至 3 天等原因造成。

四、总结

本工程是在一期工程完成后进行的二期施工，一期工程中已完成本期工程部分工程，目前工程已完成江西省电力建设工程质量监督中

心站的光伏发电首次及土建工程、建筑工程使用前监督检查的监检阶段。光伏区、升压站电气工程设备这两天依次到场安装，继电线路施工也加派人手风雨无阻的紧张施工，我方监理人员在工作中进度质量两手抓，在保证工程安全质量情况下建设施工，确保于都二期项目能顺利完成竣工！