

丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

630 并网规划

报告日期: 2017.06.15

项目名称	丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式发电项目	业主单位	丹阳中康电力开发有限公司
并网容量	3.5MWp	并网时间	待定
监理负责人	谢冬林	监理人数	1
报告内容			
一、当前工程进度情况。 1、夹具放线及安装已完成。 2、组件安装完成。 3、汇流箱、逆变器安装完成。 4、交流电缆完成 90%、光伏电缆完成 86%，直流电缆未开始排放。 5、防雷接地扁钢焊接完成 46%。 6、7 台并网柜已就位。 7、其余未施工。			
二、剩余工程量后续施工计划。 1、给排水等待材料进场后开始施工。 2、直流电缆待施工。 3、控制电缆、及通信系统设备待并网成功后施工。			
三、工程进度滞后的原因。 1、因厂区多次无理要求及各种借口推脱停电施工时间，本预计停电施工时间为本月 16 号、17 号及 20 号三天，但昨天下午四时许现场业主负责人邹承斌接到图南合金有限公司袁工的电话通知，停电时间定为下月 2 号，邹承斌多次打电话沟通及确认、中康多次协调无果，但无实质进展，并网无精确时间。材料及设备供货及时，人员投入符合工程量施工。			
四、总结 自我方监理人员进场至今一直认真履行监理职责、积极配合业主各项工作及履行监理合同各项内容。现场督促施工单位做好工程质量、进度及安全，收集并整理工程相关资料，定期检查现场安全及施工文明。（根据合同约定，监理服务期限为进场日之后 60 个工作日） 以上情况均为现场实际施工状态，无任何虚假信息。			
签发人	谢冬林	时间	2017 年 6 月 15 日

丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式电站项目监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建