

山东东宏管业 4.5MW 分布式光伏发电项目 630 并网 规划

报告日期: 2017.06.15

项目名称	山东东宏管业 4.5MW 分 布式光伏发电项目	业主单位	曲阜乐享光伏能源有限 公司 (乐业)
并网容量	3.38MWp	并网时间	待定
监理负责人	孙攀	监理人数	1

报告内容

- 1、工程目前进展情况:** 目前未完成工作剩下维护通道及水冲洗系统(不影响并网)及视屏监控(具总包反应可能会对并网有影响,目前正在和业主沟通协商监控问题),总调还未进行,预计六月二十号并网,容量为 3.38MW。
- 2、后续工作计划:** 维护通道及水冲洗待并网后施工,总调试人员已经联系好,视屏 监控总包与业主协商中。
- 3、工程滞后原因:** ①主要由于备案容量多次变更,②预制舱订货较晚导致预制舱到货滞后,③后期与当地县供电部门未协调一致,手续办理推迟
- 4、总结:** 东宏管业 4.5MW 分布式光伏发电项目屋面基本完工,余留的水冲洗及维护通道不影响并网,目前主要是与当地县供电公司协调存在一定问题,现场监控正在协调中。预计六月二十号并网,容量 3.38MW。

监理员:

日期:

