

监 理 报 告

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: TZD-001

致: 台州杭泰电力有限公司 (正泰) (主管部门):

由 陕西顺协盈建筑工程有限公司 项目部 (施工单位) 施工的 生产车间、焊装车间、总装车间三处钢楼梯制作 (工程部位)。该施工单位于 6月9日 进场, 现场业主与监理通过口头、例会、联系单多种形式多次反复要求提交施工前期资料, 钢楼梯工程材料进场报验, 施工工序报验 (监理提供了所有提交的施工方资料清单)。于 7月28日 提交了工字钢和槽钢材料进场报验, 其它象高强螺栓、油漆、电焊条、基础钢筋、预埋高强螺栓 (30M)、等等材料等工程材料都未进场报验。基础工程于 6月25日 混凝土拆模并回填土方。钢楼梯基础工程工序 (混凝土强度报告未提交) 至今均未进行报验。监理通知单编号: TZD-015 也没有回复。监理已于 2018年6月18日 和 2018年7月23日 发出编号为 编号: TZD-013 和 编号: TZD-015 的《监理通知单》/2018年8月1日对其罚款2千元罚款单, 但施工单位至今未提交。但监理项目部会继续督促提交相应施工资料, 直到施工单位提交相关有效资料为止。

特此报告。

附件: ☒ 监理通知单 2 份, 罚款单 1 份。

☐ 工程暂停令

☐ 其他

监理项目部 (章)

总监理工程师: 梅波

日期: 2018年8月3日

注 本表一式四份, 主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号: TZD-015

致: 陕西顺协盈建筑工程有限公司 项目部

事由: 关于钢楼梯进场材料报验及施工过程资料提交事宜:

内容:

业主与监理口头与例会上反复要求陕西顺协盈建筑工程有限公司 项目部, 提交钢楼梯工程材料进场报验, 提交钢楼梯施工过程资料, 至今未提交, 监理曾在 6 月 18 日发过 TZD-013 通知单, 要求提交进场工程材料报验及施工过程资料。现再次书面要求一周内必须提交, 如果违期未提交, 监理将进行罚款处理。另外要求, 必须提供焊工人员的焊工证书。

抄送: 台州杭泰电力有限公司

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 7 月 23 日



监 理 通 知 单

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: TJD-012

致: 陕西鹏协建设工程有限公司 项目部

事由: 关于钢梯施工前期施工资料提交监理事宜:

内容:

贵项目部是本月 9 日管理人员进场, 本月 13 日开始放线施工。在这期间, 监理与业主口头、监理例会、监理工作联系单等形式多次要求尽快提交施工前期施工资料到监理审核, 监理早期提供了贵施工单位提交的施工资料清单, 至今还未提供合有效的施工资料(提供了没有报审表而且内容没有针对性的不符合要求的施工组织设计), 经业主进行沟通, 考虑到贵施工单位实际情况, 必须一周内提施工前期施工资料到监理审核, 另外要求, 施工资料必须与现场施工进度同步, 如果达期未提交, 监理将进行罚款处理。

抄送: 台州杭泰电力有限公司



总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 6 月 18 日

罚 款 单

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

致：陕西顺协盈建筑工程有限公司（施工单位）：

事由：关于钢楼梯工程材料进场报验及施工过程资料未提供罚款处理事宜：

内容：

自 6 月 9 日进场以来，业主与监理以口头、监理例会多次要求提供钢楼梯进场工程材料进场报验和施工过程资料（生产准备车间，焊装车间，总装车间三处基础已施工完成很久 6 月 25 混凝土拆模），监理曾发多份监理工作联系单及监理通知单编号于 编号：TZD-013 和编号：TZD-015，要求尽快提交，至今只提交 20 号工字钢和槽钢进场报验，其它均未提交。根据管理制度及相关规定执行，针对以上问题，对施工单位罚款两千元（2000 元），必须交到业主项目处（或者从工程进度款中扣除），否则后果自负。

附二份监理通知单：

抄送：台州杭泰电力有限公司



监理项目部（章）
总/专业监理工程师：郭志伟
日期：2018 年 8 月 1 日