

监 理 通 知 单

工程名称: 山东齐河和乐门业 5.95MW 屋顶分布式光伏发电工程 编号: ZHJL-HLMY-010

致: 西北电力建设第一工程有限公司

事由: 关于施工现场无人施工严重拖延的问题

2018 年 06 月 30 日该项目已并网发电, 并于 2018 年 07 月 17 日进行了初验, 近一段时间你公司无人在现场施工, 监理曾多次督促你单位抓紧施工, 但现场截止目前仍然无人施工, 针对此事我监理部已下发监理工作联系单 ZHJL-HLMY-033, 但你施工项目部未引起重视, 造成后期消缺及安装清洗系统无法完成, 为了不给浙江正泰新能源开发有限公司造成较大影响, 尽快完成此项工程, 现要求你项目部做好以下工作:

- 1、编制一个切实可行的施工进度计划, 报我监理项目部, 而后严格按审批计划实施。
- 2、增加人力、物力、财力等资源确保工期尽快完成。
- 3、人员分工明确、责任到人、层层把关完成屋面清洗系统及消缺工作。

上述几点意见, 要求你公司引起高度重视, 立即采取有效措施, 配齐现场主要管理人员, 使项目在进度、质量、安全和费用等方面受控, 满足工程需要, 并在 5 个工作日内配齐人员, 将人员名单及相关资质报我监理部, 并切实可行的落实和执行到位, 否则造成的一切经济损失将由你公司承担。如对本监理通知单有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:  2018.7.26

日期: 2018 年 07 月 26 日