

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

情况汇报

致：浙江宇丰水电集团有限公司

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目，监理于 2018 年 3 月 11 日正式进入项目现场，至今已有 7 个多月的时间。施工单位人员陆续进场，已部分开始施工，到今工程进度不能使人乐观。现将现场情况汇报如下：

1. 施工单位管理人员未全部到位，监理的正确要求答复的好，但是不能得到很好的落实。至今施工项目划分表、主要施工机械、特殊工种人员资质、进场材料报验及质量证明文件等均没有向监理项目部报审，施工作业现场没有安全警示牌，未提供完整的施工图纸。
2. 施工人员少，不能满足工程施工需要。至今一根桩基础未浇筑，施工进度已严重滞后施工进度计划，需重新倒排施工进度计划并上报业主和监理。
3. 施工前必须要做的工作，监理项目部已多次督促要求。但是，已进场的钢筋未送检，检测试验单位资质未报审，没有混凝土配合比报告，怎么施工？
4. 监理项目部希望业主能提供给我们一份施工合同，便于了解和掌握本项目工程内容、材料供应范围和工程款支付等事项，便于监理项目部的管控。

为保证按期并网发电的目标，希望贵公司采取相应的措施，督促施工单位推进工程进度。我监理项目部一定积极努力配合，尽心尽力做好监督和管理及协调工作，力保按期并网发电。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理项目部

