

GFD/JBM11: 监理报告

监 理 报 告

工程名称: 沿罗市双河坝 20MWp 渔光互补光伏扶贫建设项目

致: 沿罗上电柏耀新能源有限公司

由孚光电力工程设计(上海)有限公司施工的升压站、光伏区、外线工程, 存在诸多问题。我方从 2018 年 4 月份至今已发出编号为 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14 的《监理联系单》及编号为 01、02 的监理工程师通知单, 整改情况做一下汇总。

特此报告。

附件: ☒ 质量整改情况汇总

☐ 其他

监理项目部(章)

总监理工程师: 李元圣

日期: 2018 年 06 月 23 日

注 本表一式四份, 主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

汨罗项目工程质量整改情况

序号		不符合项内容	整改情况	监理工程师 通知单编号
1	升压站	接地扁钢焊接搭接面积不足	部分已整改，未 回复	ZHJL-ML-002
2	外线	对侧变电站一、二次设备与设计要求不符	已整改，未书面 回复监理通知单	ZHJL-ML-001
序号		不符合项内容	整改情况	监理工作联 系单编号
1	升压站 、外线 、光伏 区	工程开工报告、施工组织设计	已整改，未书面 回复监理联系单	ZHJL-ML-001
2		企业资质证书、施工合同及签订的安全协议	已整改，未书面 回复监理联系单	
3		项目部管理机构、管理人员的资质证书（项目经理、 技术负责人、安全员、质检员）、特殊工种人员证书 （电工、电焊工、起重工）	已整改，未书面 回复监理联系单	
4		安全文明施工方案及各专项施工方案	已整改，未书面 回复监理联系单	
5		施工质量验收及评定项目划分	已整改，未书面 回复监理联系单	
6		事故预防和应急处理预案	已整改，未书面 回复监理联系单	
7		质量通病防治措施	已整改，未书面 回复监理联系单	
8		工程资料强制性条文执行计划	已整改，未书面 回复监理联系单	
9		主要施工机械/工器具/安全用具（主要机械、施工器 具）	已整改，未书面 回复监理联系单	
10		试验（检测）单位资质（单位资质、营业执照）、试 验人员资质	已整改，未书面 回复监理联系单	
11		工程总进度计划表	已整改，未书面 回复监理联系单	
12	外线	确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人， 不被他人伤害）	已整改，未书面 回复监理联系单	ZHJL-ML-002
13		高处作业时必须系好安全带	已整改，未书面 回复监理联系单	
14		接地装置必须按照设计图纸和有关规程规范要求施 工，接地装置材料必须采用热镀锌钢材。	已整改，未书面 回复监理联系单	
15	开关站	现场材料堆放混乱	部分已整改，未 书面回复监理联 系单	ZHJL-ML-003
16		用电设备无防护，无接地，无标识标牌，电缆拖地	正在整改，未书 面回复监理联系 单	

17		未合理规划加工区域。堆放区域钢筋、木工加工无防护棚	未整改，未书面回复监理联系单	
18	升压站、外线、光伏	项目部管理人员不足	已整改，未书面回复监理联系单	ZHJL-ML-004
19	外线	设置安全员	已整改，未书面回复监理联系单	ZHJL-ML-005
20		正确使用合格的高处作业安全防护用品、用具，安全带必须高挂低用	已整改，未书面回复监理联系单	
21		设专人统一指挥，通信联络迅速、清晰、畅通，严禁在无通信联络及视野不清的情况下放线作业	已整改，未书面回复监理联系单	
22		施工作业过程中，严禁施工人员跨在导地线上	已整改，未书面回复监理联系单	
23		线盘架放置平稳、牢固，工器具完整可靠	已整改，未书面回复监理联系单	
24		线盘与线盘架匹配，线盘转动灵活，制动可靠，线盘架设专人看护	已整改，未书面回复监理联系单	
25		牵张设备及转角滑轮的桩锚牢固可靠，转角滑轮使用闭环式滑轮，设专人看护	已整改，未书面回复监理联系单	
26		所有铁塔螺栓必须紧固到位，方可进行架线施工作业	已整改，未书面回复监理联系单	
27		导地线压接、连接必须按有关规范规程、施工流程、质量标准进行施工作业	已整改，未书面回复监理联系单	
28		耐张、转角塔应根据紧线张力和设计要求，调整永久拉线或设临时拉线，并随时检查拉线和铁塔有无异状	已整改，未书面回复监理联系单	
29		塔上作业时，工具和材料必须用绳索传递，严禁抛接工具及材料，塔下辅助人员必须佩戴安全帽，严禁闲人在杆塔下停留	已整改，未书面回复监理联系单	
30		架线作业时，导线下方不得有人。在同一垂直方向，上下不得同时作业	已整改，未书面回复监理联系单	
31	开关站	现场混凝土、砂浆同条件试块未及时制作，混凝土合格证明提供不及时	已整改，未书面回复监理联系单	ZHJL-ML-006
32		回填土夯实未取环检测	已整改，未书面回复监理联系单	
33		工序报验前自检不到位，报审资料不及时	已整改，未书面回复监理联系单	
34		配电综合楼脚手架人行通道安全防护设施不到位	已整改，未书面回复监理联系单	ZHJL-ML-007
35		现场框架基础浇筑工序不符合设计及规范要求	已整改，未书面回复监理联系单	ZHJL-ML-008
36		钢筋绑扎不符合规范要求	已整改，未书面回复监理联系单	
37		光伏区桩基进度滞后较多	未整改	ZHJL-ML-009

38	光伏区	进场材料检测，镀锌层厚度未达到设计要求	已整改，未书面 回复监理联系单	ZHJL-ML-010
39		未上报施工方案和人员资质	已整改，未书面 回复监理联系单	
40		除锈报审不及时	已整改，未书面 回复监理联系单	ZHJL-ML-013
41		防腐材料未报验	未整改，未书面 回复监理联系单	
42		焊工资格报审只有一人不能满足现场施工需要，未见 作业指导书等质量控制文件，首件焊接质量未评定	已整改，未书面 回复监理联系单	
43		船只未核定载重性能	已整改，未回复	ZHJL-ML-014