

监 理 报 告

工程名称: 市中心区齐村镇20MWp单晶高效农业光伏电站项目(一期10MWp工程) 编号: QCGF-ZH-JLBG-02

致: 枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司

由 江苏中导电力有限公司 施工的 光伏场区。存在以下质量及安全事故隐患:

- 1、电缆敷设, 不符合设计要求。
- 2、35KV送出线路铁塔组装完成后, 部分地脚螺栓未紧固, 塔体螺丝紧固不到位等, 存在安全事故隐患;
- 3、场区电缆桥架基础不能满足电缆桥架固定需求;
- 4、场区4mm²线穿管及敷设不符合设计要求。
- 5、场区部分接地扁铁焊接不符合设计规范要求;
- 6、场区拆箱组件乱堆, 乱放现象。
- 7、场区内无专职安全管理人员。

以上问题, 我监理项目部口头警告总包单位及下发(监理通知单)和(罚款单)多次, 要求施工方进行自检整改, 时至今日, 经现场检查, 仍未做出实质性整改, 总以抢6.30遗留问题为借口, 进行推脱。

监理项目部(章)

总监理工程师: 刘士发

日期: 2018年07月08日