

工作情况汇报

尊敬公司领导:

郭光禧是 2018.11.28 进杭州大东南高科包装有限公司 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目场，根据这二天的了解，业主只比我早进场三天，业主项目部没项目章，更没有办公的地方，至今施工资料没有做，工程照片也没有。昨天召集业主靳经理与施工单位的刘老板与现场管事的黄队长（监理现场没有打印机与 A4 纸张，在邮寄中），口头要求:1，要求业主项目部要有项目章，2，要求施工资料三天内提交到监理部审核签字盖章，要求施工资料与现场施工进度同步（业主即建设单位又是总包单位）。3，监理是 2018.11.28 日进场，工程施工早以施工十天以上，开工日期要求业主确定。监理进场以前的施工资料、照片等怎么签补，要求业主书面答复。另一个项目浙江拓进五金工具有限公司 2170.8KWp 分布式光伏发电项目听业主靳经理与施工单位黄队长说，已完成 80%，因缺少光伏组件而停工。我问，施工资料做了没有，回答说，没有。

以上情况汇报完。

敬礼!

汇报人:杭州大东南高科包

装有限公司 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目监理郭光禧

2018.11.30