

会议纪要

工程名称：鑫和阳常州光阳摩托 6MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-001

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 7 月 19 日
会议主持人	王国富		
会议主题：第 1 次监理例会			
参会人员：王国富、黄正婷、常德芳			
上次会议问题落实情况：			
本次会议安排：			
上周质量问题			
安全文明施工			
1. 在检查安全施工中、发现问题时，要及时处理，以防发生安全事故、造成不必要的安全损失。			
2. 每星期一进行一次，并将检查结果做好记录，文明施工记录等资料由工地资料员整理后归档存查。			
3. 危险区域要悬挂警示牌和警示标志，特别是组件吊装及混凝土浇筑要设立。			
4. 加强文明施工，搞好工地卫生，保证工地整洁。			
5. 作业地点保持干净，做到工完场清，保持环境卫生。			
6. 严禁浪费现象发生，严禁乱丢材料和工具。			
7. 对施工现场进行不定时的检查和督促，发现问题，及时解决。			
进度			
上周完成工作量：			
1、A5、A8 区已完成夹具安装。			
2、导轨到货一车，已吊装到楼面。			

本周施工问题所在：

- 1、现场有个别施工工人未佩戴安全帽。
- 2、施工垃圾未及时清理。

下周工作安排：

已安装夹具的楼面，安装导轨，总安装量达 10%。

主送单位	鑫和阳常州光阳摩托 6MW 分布式光伏发电项目		
抄送单位	湖南鸿泰电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.07.19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

签 发：

日 期：