





贵州华能赫章县大山坪风电项目工程关键节点进度确认表

项目名称	贵州华能赫章县大山坪风电项目
项目地址	贵州省毕节市赫章县结构乡
建设单位	华能赫章风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程有限公司
施工单位	中州建设有限公司
关键进度节点	1、风机基础施工完成 2020.03.30 至 2020.12.30 2、风机吊装完成 2020.10.25 至 2020.12.30 3、升压站工程完成 2020.04.10 至 2020.10.20 4、外线线路施工工程工完成 2020.04.05 至 2020.09.20 5、并网发电 2020.12.30
实际完成节点时间	1、风机基础施工完成 2021.06.01 2、风机吊装完成 2021.06.06 (已完成 15 台, 剩余 4 台时间不确定) 3、升压站设备安装完成 2020.05.30 4、外送线路工程施工完成 2020.10.20 5、并网发电 2020.12.30 (首台风机并网发电)
参建单位确认签章	施工单位: 现场负责人签名:   2021年6月16日
	监理单位: 现场负责人签名:   2021年6月16日
	建设单位: (项目章) 现场负责人签名: 年 月 日

