

工程质量处罚单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：NJBT-FKD-001

签发单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目监理部（常州正衡电力工程监理有限公司）
受罚单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目土建施工项目部（先能电力工程有限公司）
抄 送	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部（南京梁泰光伏发电有限公司）

处罚事由：

由贵项目部承建的车棚基础工程，近期已开始对厂区混凝土路面进行破碎。破碎中存在如下质量问题：

- 1、破碎锤锤击基础边线较近致使临边路面破碎。
- 2、临时切割缝未放线直接切割，切割面不顺直、弯曲。
- 3、破碎锤锤击致使临边路面裂缝。

前期已多次对贵项目部交代注意路面切割、破碎质量，但仍出现以上质量问题。对后续拜腾验收存在较大的不利因素，经过业主与监理商议决定对贵项目部经济考核 ¥2000 元
大写：贰仟 整罚款警告，要求贵项目部认真对待后续整改工作，请业主相关部门从工程款中扣除。

暂停破碎工作，提报详细施工方案至监理审核，避免后续质量问题。

胡建

7.9

建设单位（盖章）： 项目代表： 2019 年 7 月 9 日	签发单位（盖章）： 签发人： 总/副总监： 2019 年 7 月 9 日
--------------------------------------	---

注：该表一式 3 份，受罚单位 1 份、业主 1 份、监理 1 份。