

工程进度处罚单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：NJBT-FKD-004

签发单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目监理部（常州正衡电力工程监理有限公司）
受罚单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢构安装施工项目部（宁夏运鼎新能源有限公司）
抄 送	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部（南京梁泰光伏发电有限公司）

处罚事由：

由你项目部承建的车棚钢结构安装工程，正式开工前业主及监理已通知优先生产员工停车场材料，然你项目部在员工停车场仅到货两车且无法安装成套的情况下，10月13日到货成品停车场材料。鉴于你方不服从业主及监理工作安排，与业主商议对你项目部经济考核

¥ 1000 元 大写：壹仟 整 罚款警告，请业主相关部门从工程款中扣除。

建设单位（盖章）

项目代表：_____



2019年10月13日

签发单位（盖章）

签发人：_____



2019年10月13日

注：该表一式3份，受罚单位1份、业主1份、监理1份。