




天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目工程关键节点进度确认表

项目名称	天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目		
项目地址	天津滨海新区杨家泊镇		
建设单位	龙源天津（滨海新区）风力发电有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	苏华建设集团有限公司		
关键进度节点	HG02#、03#、05#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、15#、16#、17#、18#风机吊装完成		
实际完成节点时间	13 台风机吊装，2021 年 5 月 31 日吊装完成 6 月 3 日力矩验收完成		
参 建 单 位 确 认 签 章	施工单位：情况属实		
	现场负责人签名：罗庆松	2021 年 6 月 17 日	
	监理单位： 以上风机已吊装完成	2021 年 6 月 17 日	
	现场负责人签名：李健	2021 年 6 月 17 日	
	建设单位：		
	(项目章)		
	现场负责人签名：	年 月 日	

天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目工程关键节点进度确认表

项目名称	天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目
项目地址	天津滨海新区杨家泊镇
建设单位	龙源天津（滨海新区）风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	誉海建设工程有限公司
关键进度节点	HG02#、03#、05#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、15#、16#、17#、18#风机基础浇筑完成
实际完成节点时间	13 台风机基础砼浇筑，10#风机基础砼 2021 年 5 月 5 日浇筑完成
参建单位确认签章	施工单位： 现场负责人签名： 情光 展实 野庆 俭 刘 彬  2021年6月14日
	监理单位： 现场负责人签名： 以上风机基础均已完成 黎建 光  2021年6月12日
	建设单位： （项目章） 年 月 日


天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目工程关键节点进度确认表

项目名称	天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目
项目地址	天津滨海新区杨家泊镇
建设单位	龙源天津（滨海新区）风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	西格玛电气股份有限公司
关键进度节点	升压站 2020 年 7 月 19 日主变就位、2020 年 7 月 24 日主变套管安装、开关柜安装。
实际完成节点时间	升压站主变试验完成 2020 年 8 月 30 日
参 建 单 位 确 认 签 章	施工单位：施工单位 2020 年 9 月份初撤场无法签字盖章 （项目章） 现场负责人签名： 年 月 日
	监理单位： 升压站已并网发电 （项目章） 现场负责人签名： 2021 年 6 月 12 日
	建设单位： （项目章） 现场负责人签名： 年 月 日

天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目工程关键节点进度确认表

项目名称	天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目
项目地址	天津滨海新区杨家泊镇
建设单位	龙源天津（滨海新区）风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	众森建设集团有限公司
关键进度节点	G 线路与 H 线路电缆敷设到 02#风机机位、I 线路敷设完成、箱变安装完成 12 台、看财村增加两台分接箱完成。
实际完成节点时间	2#风机电缆敷设 2021 年 6 月 12 日完成
参 建 单 位 确 认 签 章	施工单位： 以上工程已完成 现场负责人签名：刘成 
	监理单位： 已完成以上工程量。 现场负责人签名：黎建光 
	建设单位： （项目章） 现场负责人签名：
	年 月 日

天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目工程关键节点进度确认表

项目名称	天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目
项目地址	天津滨海新区杨家泊镇
建设单位	龙源天津（滨海新区）风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	新疆金风科技股份有限公司
关键进度节点	HG 11#、12#、15#、16#、17#、18#风机调试并网发电完成
实际完成节点时间	HG 15#风机并网发电时间 2020 年 12 月 24 日
参 建 单 位 确 认 签 章	施工单位：  现场负责人签名：张亮 2021 年 06 月 15 日
	监理单位： 以上风机并网运行  现场负责人签名：蔡建光 2021 年 6 月 12 日
	建设单位： (项目章) 现场负责人签名： 年 月 日



天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目工程关键节点进度确认表

项目名称	天津龙源汉沽三期（39.6MW）风电项目
项目地址	天津滨海新区杨家泊镇
建设单位	龙源天津（滨海新区）风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	兴旺水电集团有限公司
关键进度节点	2#3#、5#、7#、8#9#、10#、11#、12#、15#、16#、17#、18# 风机进场道路、吊装平台施工完成
实际完成节点时间	2021 年 5 月 19 日完成
参 建 单 位 确 认 签 章	施工单位： 情况属实  现场负责人签名：王球达 2021 年 6 月 12 日
	监理单位： 以上进场道路施工完成  现场负责人签名：孙建光 2021 年 6 月 12 日
	建设单位：
	（项目章） 现场负责人签名： 年 月 日