



项目工程关键节点进度确认表

项目名称	上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目
项目地址	慈溪市杭州湾新区滨海六路 258 号
建设单位	宁波悦晟能源发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	浙江慈农电力发展有限公司
关键进度节点	光伏第一、二施工区 4 月 30 日完成并网
实际完成节点时间	光伏第二施工区 5 月 31 日完成钢结构安装、檩条安装、组件安装、升压站设备安装调试、线路施工、场地验收
参建单位确认签章	施工单位:  (项目章) 现场负责人签名: (2) 2021 年 6 月 9 日
	监理单位:  (项目章) 现场负责人签名: 李长远 2021 年 6 月 9 日
	建设单位: (项目章) 现场负责人签名: 年 月 日

