

# 箱变基础验槽记录（隐蔽签证）

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|        |                   |        |                                       |
|--------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| 分项工程名称 | 箱变基础              | 工程部位   | 驮龙（S1，S2，S3，S4）箱变基础沟槽；驮龙（S1，S2）箱变基础沟槽 |
| 施工图号   | 30-N300601S-T0203 | 设计变更编号 | /                                     |

| 主<br>要<br>质<br>量<br>情<br>况     | 基础基槽实测数据一览表 |            |         |      |       |      |       |      |
|--------------------------------|-------------|------------|---------|------|-------|------|-------|------|
|                                | 基础代号        | 基础型号       | 基础深度 mm |      | 宽度 mm |      | 长度 mm |      |
|                                |             |            | 设计      | 实测   | 设计    | 实测   | 设计    | 实测   |
|                                | 1           | 驮龙 S1 箱变基础 | 1300    | 1302 | 2400  | 2402 | 7050  | 7052 |
|                                | 2           | 驮龙 S2 箱变基础 | 1300    | 1301 | 2400  | 2400 | 7050  | 7052 |
|                                | 3           | 驮龙 S3 箱变基础 | 1300    | 1300 | 2400  | 2403 | 7500  | 7051 |
|                                | 4           | 驮龙 S4 箱变基础 | 1300    | 1303 | 2400  | 2403 | 8550  | 8550 |
|                                | 5           | 驮坑 S1 箱变基础 | 1300    | 1302 | 2400  | 2404 | 7050  | 7051 |
|                                | 6           | 驮坑 S2 箱变基础 | 1300    | 1302 | 2400  | 2401 | 8550  | 8552 |
| 土质情况：符合设计勘探要求<br>土挖方量：141.76 方 |             |            |         |      |       |      |       |      |

问题及整改：

检查结论：同意隐蔽及进行下一道工序施工

|      |                                                         |                                   |                                    |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 验收意见 | 施工单位：<br>中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目<br>2020年11月3日 | 监理单位：<br>浙江工程监理有限公司<br>2020年11月4日 | 勘察单位：<br>浙江勘察设计院有限公司<br>2020年11月5日 | 建设单位：<br>中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目<br>2020年11月6日 |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|

本表一式 4 份，由承包单位填写。建设单位、监理单位、项目监理单位、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建