



承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

工程关键节点进度确认表

项目名称	承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目		
项目地址	承德市滦平县虎什哈镇/大屯镇/28 个村		
建设单位	润沐（滦平）新能源发展有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	河北舒阳新能源科技有限公司		
关键进度节点	计划利用 7417 户居民屋顶，安装 127660 片光伏组件和 7417 台逆变器等太阳能光伏发电设备，安装容量为 60MW。		
实际完成节点时间	1、大屯镇支架、组件累计安装完成 82 户；		2021 年 12 月 08 日
	2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 121 户；		2021 年 11 月 25 日
	3、光伏组件、逆变器累计到场：		2021 年 12 月 12 日
	光伏组件	JAM72S20-455/MR	1.5015MW
		JK470W-7RL3-V	20.63112MW
		JKM475M-7RL3-V	3.9463MW
	光伏并网逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台
		GCI-3P12K-5G	200 台
		GCI-3P8K-5G	100 台
		GCI-1P8K-5G	100 台
		GCI-3P25K-5G	84 台
		GCI-3P20K-5G	89 台
		GCI-3P30K-5G	24 台
参建单位确认签章	施工单位（章）： 		
	项目负责人：张梦宇		2021 年 12 月 12 日
	监理单位（章）： 		
	项目负责人：李振军		2021 年 12 月 13 日
	建设单位（章）： 		
	项目经理：刘海东		2021 年 12 月 15 日

