



- 7、并网柜安装完成 0%
- 8、电缆敷设完成 0%
- 9、防雷接地完成 0%
- 10、 系统调试完成 0%
- 11、 视频监控完成 100%
- 12、 冲洗系统安装完成 0%
- 13、 检修通道安装完成 0%

二、关于施工过程资料方面：

- 1、开工资料已报审，材料进场未报验；

三、关于现场施工质量方面：

- 1、施工质量基本可控，现场发现问题基本整改到位；
- 2、部分夹具因考虑屋面支撑情况，支架间距过大，须重新按设计及验收要求调整；
- 3、加固焊接材料及工艺良好，焊缝饱满，未发现不良品。

四、关于现场施工管理方面：

- 1、安全管理可控，现场屋面临边防护、采光带防护措施到位；
- 2、施工队技术水平良好，施工管理基本到位，技术措施落实到位；
- 3、特种作业人员均持证上岗，安全监护到位；
- 4、进度相对较慢，施工人员 6 人，相对较少。

施耐德（广州）0.591MW 分布式光伏电站项目监理项目部

2021.12.31