

宁国市诚意橡塑 200KWP 分布式光伏发电项目汇报

报告日期: 2022.10.08

编号: CZZH-NGCY-11B-001

项目名称	宁国市诚意橡塑制品有限公司 0.2MW 屋顶分布式光伏电站项目	业主单位	绩溪能瑞光伏科技有限公司
项目规模	200KWp	项目地址	宁国市八里路与柿子树路交叉口
监理负责人	杜召栋	监理人数	1 人
进场时间	2022. 09. 26	合同工期	一个月
参建单位	建设单位: 绩溪能瑞光伏科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位: 山东昱兴电力有限公司 设计单位: 第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
报告内容			
一、项目概况 本工程为宁国市诚意橡塑制品有限公司 0.2MW 屋顶分布式光伏电站项目, 利用诚意橡塑制品有限公司厂房建设分布式光伏发电项目, 装机容量 200KWP, 实际总装机容量 200KWp; 屋面安装组件 600 块电池组件, 选用单晶硅太阳能电池板, 单块组件功率 325kWp, 每 18 块串联为一个组串, 单排 10 度倾角安装; 共采用 50KW 组串式逆变器 4 台; 系统采用低压并网方式, 自发自用, 余电上网。 工程性质: 屋顶分布式光伏电站			
二、业主单位情况 绩溪能瑞光伏科技有限公司 业主方负责人: 赵天琦			
三、设计单位情况 无			
四、供应商材料、设备进场情况 现场组件压块、支架基础、电缆、电缆桥架、并网柜还未到货。现场组件、逆变器为甲			

供材料，组件、逆变器还在采购之中。
五、施工情况 现场材料不足，未正式开展施工作业
六、监理工作情况 1、2022 年 09 月 26 日监理单位人员进场，成立监理项目部，2022 年 10 月 1 日与总包单位负责人了解项目情况沟通施工安全、进度、质量等相关事宜。 2、2022 年 10 月 02 日至 2022 年 10 月 05 日，编制监理前期资料。 3、2022 年 10 月 08 日与业主确定到货材料厂家是否为 EPC 合同短名单，检查到场材料是否符合设计要求。

宁国市诚意橡塑制品有限公司 0.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

