

附录 2.8 监理报告

工程名称：安徽涡阳 3000MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目
编号：01

致：涡阳上电俊能新能源有限公司。

由安徽俊能新能源科技有限公司施工的安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目，近期出现不按审定设计图纸安装施工的现象，支架倾角度数由原来的 20 度变为 15 度；组件安装由原来的压块安装变为内压块拼缝安装。我方已于 2023 年 5 月 17 日发出编号为：AG-JL-06 的《监理通知单》要求施工单位提供建设单位同意的设计变更或重新审定施工图纸。在监理单位未收到建设单位同意的设计变更或重新审定的施工图纸前，禁止施工单位改变原设计图纸进行安装施工。但施工单位未按监理要求进行安装施工。施工现场近期出现 15 户不符合原设计图纸的户。为保证安装质量，监理单位建议安装现场暂时停工，待施工单位提供建设单位同意的设计变更或重新审定的施工图纸后，再进行安装施工。

特此报告。

附件：□ 监理通知单



项目监理机构（盖章）：

总监理工程师（签字）： 王文杰

日期： 2023 年 6 月 22 日

监理工程师通知单

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目
编号：AG-JL-06

致：安徽跨江电力工程有限公司涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目（总承包单位工程部）

抄送：涡阳上电俊能新能源有限公司（建设单位）

事由：关于私自改变图纸设计事宜。

内容：

根据国家建设工程管理相关规定，任何施工单位及个人均无权改变施工设计图纸及施工工艺。如确实需要变更，必须和设计单位及时沟通，向设计单位提出书面变更要求，要求设计单位及时出具工程施工变更单或变更图纸设计，并必须经过建设单位同意，方可执行变更内容。

在未能提供以上相关文件前，禁止施工单位私自改变施工设计图纸的要求，强行进行安装施工，否则由此产生的一切后果，应有施工单位承担。

三日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期：2023 年 5 月 17 日



监理通知回复单

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目 编号：AG-KJ-006

致安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目监理部：
我方接到编号为 AG-JL-06 的通知后，已按要求完成了关于私自改变图纸事宜，请予以复查。
详细内容：
我单位严格按照图纸施工。
1.附件：

项目经理：[Signature]
日期：2023.5.18


监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：[Signature]
日期：2023.5.19
