

## 厂房加固施工进度滞后情况汇报

致：江苏农垦清洁能源有限公司

江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目厂房檩条加固施工，按照进度计划 6 月 16 日开始进行施工，实际开始施工日期为 6 月 16 日，现场施工机械为 2 台举升机，当天完成厂房檩条加固试板制作，6 月 17 日开始进行试安装；由于起升机在施工过程中受作业条件限制，总包单位对施工机械进行调整，更换为曲臂机，6 月 18 日—20 日未施工等待机械进场；期间监理部不间断一直了解情况、督促总包单位机械尽快到场；6 月 20 日晚 2 台曲臂机进场，6 月 21 日上午机械厂家完成机械调试，开始檩条加固施工；由于施工进度滞后，6 月 22 日下发监理联系单要求施工单位增加人员及机械，以保证工程进度。施工至 6 月 23 日，2#车间檩条加固完成 41%；由于加固工期紧、任务重，施工速度慢，施工单位认为不赚钱，6 月 24 日起停止施工；经总包与施工单位沟通协商未达成一致，总包单位决定更换施工队伍，施工单位连夜去南京抽调施工人员，经过监理部多次催促，一直到 29 日仍未到场，截止到 6 月 29 日厂房加固施工仍处于停工状态。

望贵公司领导协助督促总包单位，厂房加固施工尽快进行，保证施工进度，防止项目出现工期延误。

汇报单位：常州正衡电力工程监理有限公司



## 监理工作联系单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-LXD-005

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：关于加快厂房加固施工事宜

内容：

根据施工进度计划，厂房檩条加固施工 2022 年 6 月 26 日完成，至今 2#车间正在进行檩条加固，其余 3#—5#车间均未开始，施工进度远远达不到施工计划要求，施工进度严重滞后，现要求你单位及时采取赶工措施，增加施工机械及人员，保证施工进度。

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



## 监理工作联系单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-LXD-006

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：关于厂房加固施工事宜

内容：

厂房檩条加固自 2022 年 6 月 24 日暂停施工、更换施工队伍，至今施工人员未进场，施工进度严重滞后，已严重影响工期，经多次催促至今仍未到场。现要求你单位施工人员尽快进场施工，人员及机械数量必须满足施工进度计划要求，7 月 15 日厂房加固必须全部完成，保证工程进度，以确保 8 月 4 日项目并网发电。如工期出现延误，将按照合同约定对你单位进行考核。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。