

浙江瑞浦科技有限公司储能项目月情况报告

报告日期: 2023.05.06

项目名称	浙江瑞浦科技有限公司 储能项目	业主单位	浙江申曜新能源科技有 限公司
项目规模	2.5MW	项目地址	浙江省丽水市青田县温 溪镇瑞鹏科技公司
监理负责人	杨铃铃	监理人数	21人
进场时间	2023.04.25	合同工期	2个月
参建单位	建设单位：浙江申曜新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：南京南瑞继保工程技术有限公司 施工单位：南京南瑞继保工程技术有限公司		
报告内容			
一、工程概况： 本项目利用利用厂内空地规划布置 2.5MW/5MWh储能系统。本期新增储能系统 经1回35kV电缆接入原 1#配电室35kV母线1-019柜，储能系统包括14台容量为178.6kW/372kWh的液冷 储能变流一体柜，然后经一台35/0.69/0.69kV升压变升压至35kV。			
二、业主单位情况 浙江申曜新能源科技有限公司 项目部业主方现有1人 项目经理：杨涵晟 驻项情况：业主项目经理不常驻现场			
三、设计单位情况 施工图交付情况： 现有图纸：支电缆井电缆沟图。			
四、施工情况 南京南瑞继保工程技术有限公司 项目经理，王海涛 施工人员：土建施工6人。 进度情况：1#2#并网点并网柜柜基础施工完成，厂房檩条加固今日试装 材料进场情况：目前只有钢筋材料进场，接地扁铁部分进场 质量情况：电缆沟及电缆井施工符合图纸设计要求，接地扁铁不合格进场一次已			

更换符合图纸设计要求扁铁。

安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，施工区域警示带及警示标示落实到位。

五、监理工作情况

- 1、审核施工图，发现图纸设计无法施工设计调整一次。
- 2、检查到场材料，钢筋符合图纸要求扁铁更换一次。
- 3、做好监理日志、对施工现场出现的质量问题做好记录，现场督促整改。
- 4、督促施工方增加施工人员，提高施工进度。

六、总结

项目本月主要进行土建施工，业主召开线上碰头会一次，主要督促总包单位尽快出具设备基础图及设备进场，通过厂方反馈现场施工情况，对现场人员工作，施工质量表示认可加强现场安全管理。

浙江瑞浦科技有限公司储能项目

日期: 2023.05.06