

昆山屋顶光伏一期 1.9416 万千瓦分布式光伏发电项目

工程关键节点进度确认表

工程名称	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
项目地址	盛旺汽车零部件（昆山）有限公司
建设单位	中鑫上电（苏州）能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	苏州亚睿光伏科技有限公司
关键进度节点	全容量并网发电
实际完成节点时间	2023 年 11 月 11 日
参 建 单 位 确 认 签 章	施工单位：  （项目章） 现场负责人：叶松 2023 年 11 月 13 日
	监理单位：  （项目章） 现场负责人：李太超 2023 年 11 月 13 日
	建设单位：  （项目章） 现场负责人：项目专用章 2023 年 11 月 13 日

详细节点见：附件 1

附件 1：关键节点明细

光伏发电工程（盛旺汽车零部件 5.99MW 发电项目）

序号	分项名称		开始时间	完成时间	备注
1	支架安装		2023.07.30	2023.10.04	
2	组件安装		2023.08.23	2023.10.17	
3	交/直流桥架安装		2023.09.02	2023.10.16	
4	直流电缆敷设		2023.09.14	2023.10.16	
5	逆变器安装		2023.09.17	2023.10.12	
6	防雷接地安装		2023.09.29	2023.10.24	
7	低压电缆安装		2023.09.25	2023.10.16	
8	高压电缆安装		2023.09.17	2023.09.29	
9	箱式变压器	土建	2023.08.10	2023.08.28	
10		安装	2023.09.08	2023.09.12	
11		调试	2023.09.19	2023.10.08	
12	高压并网柜	安装	2023.09.14	2023.09.16	
13		调试	2023.09.19	2023.10.08	
14	127 并网接入柜改造		2023.09.29	2023.09.29	
15	高压并网设备倒送电		2023.10.08	2023.10.08	
16	电网公司验收		2023.10.18	2023.10.18	
17	全容量并网发电		2023.10.31	2023.11.11	

常州正衡电力工程监理有限公司

昆山屋顶光伏一项 1.9416 万千瓦分布式光伏发电项目 监理部

2023 年 11 月 13 日

监理单位