

项目工程情况报告

项目名称：英发德耀49.8MW分布式光伏发电项目一期工程

报告日期：2024.01.20

编号：ZHJL-QKHB-001

项目名称	英发德耀49.8MW分布式光伏发电项目一期工程	项目地址	宜宾市叙州区英发德耀厂区内
项目规模	19.9MW	业主单位	宜宾市华蜀新能源科技有限公司
监理负责人	徐文平	监理人数	1 人
进场时间	2024.01.10	合同工期	90天
参建单位	建设单位： 宜宾市华蜀新能源科技有限公司 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位： 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 施工单位： 中国中铁电气化局集团第一工程有限公司		
报告内容			
一、项目概况 宜宾英发49.8MW分布式光伏发电EPC总承包一期工程场址位于宜宾英发德耀科技有限公司内，厂区位于宜宾市叙州区天星桥附近，主要利用厂房屋顶装设光伏组件，直流侧装机规模28.8454MWp，项目采用全额上网模式。主要建设内容包括：光伏系统设备采购，安装、调试、并网、试运行，相关合规性手续办理。光伏支架采购、安装，组件安装，组串式逆变器、箱式变压器、预制仓式开闭所采购、安装、调试，电缆桥架采购、安装，接地系统采购、安装。既有高新变10KV配电室改造、调试、电力质监、验收，试运行，消防验收等合规性文件办理，电力质监、验收、送电投运全部工作。			
二、业主单位情况 宜宾市华蜀新能源科技有限公司。 项目部业主方现暂<u>无</u>人驻项，未和监理碰头对接。			
三、设计单位情况 设计图纸交付 <u>无</u>。			

四、供应商材料、设备进场情况

光伏组件、支架陆续进场中。

五、施工情况

1、在监理未进场至今日，A1电池车间光伏支架安装完成81.4%、光伏组件安装完成27.3%；临边防护安装完成100%；夹具安装完成79.4%；走道板安装42.2%；

2、A2电池车间光伏支架安装完成87.2%；光伏组件安装完成46.4%；临边防护安装完成100%；临边防护安装完成100%；夹具安装完成100%；走道板安装8.4%；

3、其他未安装；

六、监理工作情况

1、监理于 2024年 01 月 10日进场，由于业主未在现场，第一次会议无法召开；

2、施工现场距离宿舍较远（目前住总包安排的宿舍），每天早上7点50分至17点30分左右总包单位两次开车接送。

3、业主要求：业主单位有自己的资料要求，按要求完善。

4、进入厂区要求非常严格，我监理项目部2024年01月11日提交进厂相关资料，截至至今入厂门禁刷脸工作未完成，每日跟随总包向厂区门岗打招呼说明情况才准许入厂。

5、由于业主单位未明确给出项目工程名称，监理前期资料截至至今未向公司提出准备工作。

6、由于图纸不齐全，影响监理日常工作开展情况。

英发德耀49.8MW分布式光伏发电项目一期工程监理项目部

日期：2024 年 01月 20 日