

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 建水县五里冲畜光互补 21.6MWP 光伏并网发电项目

编号: 003

活动时间	2016.09.10
活动地点	项目工地会议室
主持(交底)人	郭俊兴

内容: 大家好;

今天是根据现场施工的实际情况, 召开本项目现场施工质量专题会议。

最近一段时间, 监理方通过对现场的巡视和检查, 现场的施工防护比以前有了很大的改变, 没有发现违规违章的现象。但是又有新的问题出现。

昨天监理方对现场所有施工质量进行了全面的检查, 发现很多问题。

1. 个别部位混凝土浇筑后, 拆模过早。
2. 个别部位混凝土浇筑过程中, 振捣不到位, 造成麻面. 气泡出现。
3. 个别部位钢筋绑扎安装不符合规范。
4. 地面光伏桩定位不准确, 造成个别桩基偏轴严重。

以上问题, 监理方已随时向有关施工单位下发监理通知单, 提出了整改要求及整改期限, 有部分已经整改完成, 有的正在整改中。

现在现场最严重的问题是钢结构安装及檩条安装。

1. 个别钢柱地脚螺栓偏差严重。
2. 个别. 安装完成的钢结构主垂直度误差太大。
3. 个别焊口虚焊严重, 焊接不合格。

现在我向大家说明一个问题, 前期监理方下达的<禁止钢结构柱脚板开孔>的通知单是错误的, 无效的, 违反了钢结构安装规范要求。

今天向钢结构施工单位提出一下要求。

1. 施工技术加强钢结构地脚螺栓的定位核查, 避免定位偏差过大。
2. 对于钢柱垂直度误差超出规范要求的进行规范扩孔处理。
3. 对于个别焊口虚焊, 和焊接不合格的部位, 进行清楚焊渣, 返工重焊。
4. 要求各施工单位对已安装完成的羊舍钢结构, 进行仔细的检查, 及时处理。
5. 监理方在以后的质量检查中, 如再次发现类似问题, 对不规范的施工部位将根据业方要求进行罚款处理, 对不合格的施工部位要求返工处理直至停工整改合格。

参会人员签字

业主方: 教

监理方: 郭俊兴 秦福章 邓伟

施工方: 中水四局 隆昌建筑 四川红叶

张建伟 姜德奎 柏伯咏 王雪松 田贵伦