

质量/安全活动记录

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：JXM12—JLT01—025

活动时间	2017 年 10 月 15 日
活动地点	监理部
主持（交底）人	岳鹏飞
内容：	
<p>1、2017年10月14日上午，通威领导李念福召开关于本项目的并网节点会议，要求施工单位加快施工进度，我方监理人员要监督施工单位每日的施工进度情况，对出现滞后情况，及时通知施工单位采取赶工措施。</p> <p>2、综合楼卫生间在施工过程中，要用水泥砂浆将地面抹平，然后做好防水处理，避免出现渗漏现象，同时，墙体与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处必须处理到位，防水施工完成后，必须进行防水实验。</p> <p>3、外墙保温抹腻子施工前，必须保证外墙干燥，且每道批刮不得过厚，防止出现开裂和脱落。</p> <p>4、贴地板砖前，要求施工单位必须将基层清理干净，充分浇水湿润。</p>	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。