


质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-010

活动时间	2017、07、24
活动地点	监理办公室、施工现场
主持（交底）人	沈臣友
内容： 1、现场监理人员应对商品混凝土根据规定实施见证取样，混凝土试样的采取和坍落度试验要在混凝土运到交货地点时开始算起 20min 内完成，试件的制作应在 40min 内完成。 2、现场各专业监理人员要了解本工程土建的内容：主要为 35kV 开关站、宿舍办公室楼，箱变和逆变器基础，光伏组件基础为灌注桩基础，地质为黏土、粉土、碎石土。 3、现场监理人员要对临时道路问题：资金是否及时到位；面层有没有质量标准；有没有按标准给资金；道路密实度、平整度不好将影响组件运输、箱逆变设备的运输等等加强监管。 4、现场各专业监理人员积极并主动学习相关安全生产管理规范、规程，掌握安全监督管理监理技巧；在努力保护他人的同时，努力保护自己；在进行检查和验收工作时，对于具有危险、存在安全事故隐患的，监理人员先要求整改后，再进行施工质量验收。对于不积极整改、消除危险源的，监理为保证自己的安全，可以拒绝验收检查。 5、由于进入夏季，现场各专业监理人员要督促施工单位上报夏季施工方案、临时用电施工方案、安全应急预案等。 6、监理人员要检查夏季施工方案的落实情况，严格按方案监督其施工，注意防晒防中暑，预备防暑药品。	
参加人（签字）	 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。