

质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-011

活动时间	2017、8、28	
活动地点	监理办公室、施工现场	
主持（交底）人	沈臣友	
内容： <p>1、 巡视检查中看到的安全事故隐患，下达指令后，应做好安全日记，并由施工单位安全负责人签字认可；安全工作是一项重要工作，安全第一、预防为主、以人为本、关爱生命，有健康的管理人员和操作人员，才能保证工程质量进度。</p> <p>2、 现场各专业监理人员注意检查开关站建筑物的砌墙要预留孔洞、要有过梁，要有防潮层，要有拉筋，要按图做墙脚，要预埋好给排水管，要做好等电位（综合用房 1 进 7 出，配电用房 5 进。），要预埋好电线管，电缆沟要有转弯半径等等。</p> <p>3、 现场监理人员应对图纸所含内容要求施工单位自行查看，自身加强质量意识，材料要及时检查是否有“三证”。</p> <p>4、 施工质量，材料进场监理人员要检查报验材料资料，需要送检的材料必须经监理现场见证取样后送检，未经检查不得擅自使用；每一道工序完成必须叫监理检查验收，必须提前 2 天报验资料，凡未经监理检查验收不得进行下一道工序施工；</p> <p>5、 安全上问题较多，形势严峻，接二连三出现险情；现场各专业监理人员要加大检查力度，注意检查安全问题：安全帽不戴、货车坐人、高处作业无措施（支架组件安装）均要检查整改落实到位。检查车辆有无年审合格证、驾驶人有无行驶证；检查各班组要有安全员，负责每日的安全，注意电气用电规范等；</p> <p>6、 监理人员要检查消缺整改的情况，严格按照设计规范要求监督其施工，督促施工方整改到位。</p>		
参加人（签字）	 	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。