

质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-015

活动时间	2017、12、27
活动地点	监理办公室、施工现场
主持（交底）人	沈臣友
内容： 1、重点检查电气安装施工问题，不符合设计规范要求，如：电缆过路未套钢管，汇流箱接线无压接端子，无号码管，组串未编号，测试无原始记录，未做电缆绝缘电阻测试，无报验资料，要求施工单位加强管理，按照要求施工。 2、对高低压电缆头制作、箱逆变接线工作进行重点监督，严格按照高低压电缆头制作工序进行。 3、对新增灌注桩浇筑工作进行旁站，主要质量控制点：测量放线；模具的质量、钢筋的质量、灌注桩桩的焊接材料的质量、钢筋与预埋件焊接的质量；灌注桩的深度、垂直度质量；砼浇筑的质量。 4、监理人员要将监理云资料中存在的问题，及时进行修改、调整。 5、现场各专业监理人员对本工程为山林防火责任区要加强监管，施工现场严禁吸烟！电焊作业要有人监护，开关站、料场、仓库、配电房、办公室等区域要配置消防设施和器材，如：灭火器、沙箱、临时消防水池、注意电气用电规范等。 6、针对公司开展学习关于做好在监项目廉政工作的要求，学习监理职业道德守则，监理人员在施工监理过程中，应本着“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟、廉洁自律”的原则，坚持“公正、公平、诚信”的处事准则，建立健全廉政制度，开展廉政教育，严格遵守廉政自律规定，坚持“监理人员十不准”，牢记公司的处罚规则，树立良好的行为规范，提高工作效率，培养职业道德风范，认真按照行为规范的要求，做好本职工作，坚决杜绝以权谋私、以职谋私，有损监理形象和公司形象的行为，为业主提供优质的服务，认真完成监理工作。	
参加人（签字）	沈臣友 刘晨瑞 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。