

质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-002

活动时间	2016、10、25
活动地点	监理办公室、施工现场
主持（交底）人	沈臣友
内容： 1、现场各专业监理人员要了解本工程土建的内容：主要为 35kV 开关站、宿舍办公室楼，箱变和逆变器基础，光伏组件基础为灌注桩基础，地质为黏土、粉土、碎石土。 2、施工质量，材料进场监理人员要检查报验材料资料，需要送检的材料必须经监理现场见证取样后送检，未经检查不得擅自使用；每一道工序完成必须叫监理检查验收，必须提前 2 天报验资料，凡未经监理检查验收不得进行下一道工序施工； 3、现场监理人员应督促施工方要及时上报施工进度总计划、月计划、周计划、每天上报日计划到现场微信群里，按计划完成工作量； 4、安全文明施工，现场监理人员应督促施工方要及时上报《施工组织设计》，上报各类安全施工方案及措施，对各个施工班组进行安全质量交底，安全三级教育，签订安全责任书，每位施工人员签字，每人要交工伤意外保险，上班不准酗酒、穿拖鞋，进入现场必须戴好安全帽，不得聚众闹事、打架斗殴、干扰业主监理的正常工作，不得干扰阻挠监理正常的检查监督工作，不得以不文明的语言及行为攻击业主监理，一经发现，视其严重程度每次罚款 1~10 万元！情况严重的，建议业主更换施工队伍。 5、现场各专业监理人员对本工程为山林防火责任区要加强监管，施工现场严禁吸烟！不得生明火取暖，电焊作业要有人监护，开关站、料场、仓库、配电房、办公室等区域要配置消防设施和器材，如：灭火器、沙箱、临时消防水池等。 6、由于进入冬季，现场各专业监理人员要督促施工单位上报冬季施工方案、临时用电施工方案、安全应急预案等。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-002

活动时间	2016、10、25
活动地点	监理办公室、施工现场
主持（交底）人	沈臣友
内容： 1、现场各专业监理人员要了解本工程土建的内容：主要为 35kV 开关站、宿舍办公室楼，箱变和逆变器基础，光伏组件基础为灌注桩基础，地质为黏土、粉土、碎石土。 2、施工质量，材料进场监理人员要检查报验材料资料，需要送检的材料必须经监理现场见证取样后送检，未经检查不得擅自使用；每一道工序完成必须叫监理检查验收，必须提前 2 天报验资料，凡未经监理检查验收不得进行下一道工序施工； 3、现场监理人员应督促施工方要及时上报施工进度总计划、月计划、周计划、每天上报日计划到现场微信群里，按计划完成工作量； 4、安全文明施工，现场监理人员应督促施工方要及时上报《施工组织设计》，上报各类安全施工方案及措施，对各个施工班组进行安全质量交底，安全三级教育，签订安全责任书，每位施工人员签字，每人要交工伤意外保险，上班不准酗酒、穿拖鞋，进入现场必须戴好安全帽，不得聚众闹事、打架斗殴、干扰业主监理的正常工作，不得干扰阻挠监理正常的检查监督工作，不得以不文明的语言及行为攻击业主监理，一经发现，视其严重程度每次罚款 1~10 万元！情况严重的，建议业主更换施工队伍。 5、现场各专业监理人员对本工程为山林防火责任区要加强监管，施工现场严禁吸烟！不得生明火取暖，电焊作业要有人监护，开关站、料场、仓库、配电房、办公室等区域要配置消防设施和器材，如：灭火器、沙箱、临时消防水池等。 6、由于进入冬季，现场各专业监理人员要督促施工单位上报冬季施工方案、临时用电施工方案、安全应急预案等。	
参加人（签字）	张树深 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。