

质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-004

活动时间	2016、12、22
活动地点	监理办公室、施工现场
主持（交底）人	沈臣友
<p>内容：</p> <p>1、现场监理人员应有监理责任，监理在巡查巡视过程中发现问题要及时上报和处理，否则，就为不负责任，报请公司按照公司监理工作管理制度进行处理。</p> <p>2、现场监理人员对灌注桩要检查验收，通过后才能进行支架安装；灌注桩必须做桩静载试验、抗拔试验、水平承载试验、桩身完整性试验，要有试验记录，自检表，检查桩的高度，垂直度、顺直度、间距、数量、位置、混凝土强度等等。</p> <p>3、现场监理人员应对箱逆变基础问题进行检查，位置不符合设计规范，施工不符合图纸要求，如：基础砖下面是条基，现场做成独立基础，底板为 P6 抗渗混凝土，现场浇 1 块整板，混凝土没有加温措施，混凝土冻结，如何保证混凝土质量，箱逆变设备的底座尺寸与基础是否相符，请施工单位出具技术资料、加强施工管理。</p> <p>4、混凝土工程完成且质量控制资料齐全后，监理工程师应根据质量保证资料、混凝土结构实体质量和设计文件、检查开关站建筑物屋面层拆模要有依据，混凝土试块要出具试验报告，要达到规范要求的强度方可拆模，否则，我方在工程验收单上不予签字，后果由施工单位负责。</p> <p>5、现场各专业监理人员注意检查开关站建筑物的砌墙要预留孔洞、要有过梁，要有防潮层，要有拉筋，要按图做墙脚，要预埋好给排水管，要做好等电位（综合用房 1 进 7 出，配电用房 5 进。），要预埋好电线管，电缆沟要有转弯半径等等。</p> <p>6、安全上问题较多，形势严峻，接二连三出现险情；现场各专业监理人员要加大检查力度，注意检查安全问题：安全帽不戴、货车坐人、高处作业无措施（支架组件安装）、外线是否有事故隐患等等均要检查整改落实到位。检查车辆有无年审合格证、驾驶人有无行驶证；检查各班组要有安全员，负责每日的安全，写安全日志、台账等；</p>	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LJJB-CZZH-004

活动时间	2016. 12. 22
活动地点	监理办公室、施工现场
主持（交底）人	沈臣友

内容：

- 1、现场监理人员应有监理责任，监理在巡查巡视过程中发现问题要及时上报和处理，否则，就为不负责任，报请公司按照公司监理工作管理制度进行处理。
- 2、现场监理人员对灌注桩要检查验收，通过后才能进行支架安装；灌注桩必须做桩静载试验、抗拔试验、水平承载试验、桩身完整性试验，要有试验记录，自检表，检查桩的高度，垂直度、顺直度、间距、数量、位置、混凝土强度等等。
- 3、现场监理人员应对箱逆变基础问题进行检查，位置不符合设计规范，施工不符合图纸要求，如：基础砖下面是条基，现场做成独立基础，底板为 P6 抗渗混凝土，现场浇 1 块整板，混凝土没有加温措施，混凝土冻结，如何保证混凝土质量，箱逆变设备的底座尺寸与基础是否相符，请施工单位出具技术资料、加强施工管理。
- 4、混凝土工程完成且质量控制资料齐全后，监理工程师应根据质量保证资料、混凝土结构实体质量和设计文件、检查开关站建筑物屋面层拆模要有依据，混凝土试块要出具试验报告，要达到规范要求的强度方可拆模，否则，我方在工程验收单上不予签字，后果由施工单位负责。
- 5、现场各专业监理人员注意检查开关站建筑物的砌墙要预留孔洞、要有过梁，要有防潮层，要有拉筋，要按图做墙脚，要预埋好给排水管，要做好等电位（综合用房 1 进 7 出，配电用房 5 进。），要预埋好电线管，电缆沟要有转弯半径等等。
- 6、安全上问题较多，形势严峻，接二连三出现险情；现场各专业监理人员要加大检查力度，注意检查安全问题：安全帽不戴、货车坐人、高处作业无措施（支架组件安装）、外线是否有事故隐患等等均要检查整改落实到位。检查车辆有无年审合格证、驾驶人有无行驶证；检查各班组要有安全员，负责每日的安全，写安全日志、台账等；

参加人（签字） 郭尚超 刘宸瑞 沈臣友

 隆化县电力工程监理部
 2016.12.22

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。