

质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-007

活动时间	2017、04、24
活动地点	监理办公室、施工现场
主持（交底）人	沈臣友
内容：	1、现场监理人员应对图纸所含内容要求施工单位自行查看，自身加强质量意识，材料要及时检查是否有“三证”。 2、对于原材料及构配件的质量控制，应从材料的采购、运输、装卸、存放、使用等环节进行全过程、全面和系统性的监督与控制。对于本工程，应进行重点控制的原材料和构配件包括但不限于：水泥、钢筋、钢板、型钢、沙石骨料、砌筑材料、门窗、保温材料等。 3、施工质量，材料进场监理人员要检查报验材料资料，需要送检的材料必须经监理现场见证取样后送检，未经检查不得擅自使用；每一道工序完成必须叫监理检查验收，必须提前 2 天报验资料，凡未经监理检查验收不得进行下一道工序施工； 4、安全文明施工，现场监理人员应督促施工方要及时上报《施工组织设计》，上报各类安全施工方案及措施，对各个施工班组进行安全质量交底，安全三级教育，签订安全责任书，每位施工人员签字，每人要交工伤意外保险，上班不准酗酒、穿拖鞋，进入现场必须戴好安全帽，不得聚众闹事、打架斗殴、干扰业主监理的正常工作，不得干扰阻挠监理正常的检查监督工作，不得以不文明的语言及行为攻击业主监理，一经发现，视其严重程度每次罚款 1~10 万元！情况严重的，建议业主更换施工队伍。 5、现场监理人员应对商品混凝土根据规定实施见证取样，混凝土试样的采取和坍落度试验要在混凝土运到交货地点时开始算起 20min 内完成，试件的制作应在 40min 内完成。 6、安全上问题较多，形势严峻，现场各专业监理人员要加大检查力度，注意检查安全问题安全帽不戴、货车坐人、生明火、高处作业无措施（支架组件安装）、外线是否有事故隐患等等均要检查整改落实到位。
参加人（签字）	沈臣友 刘晨瑞 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。