

质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-008

活动时间	2017. 05. 30
活动地点	监理办公室、施工现场
主持（交底）人	马少强
内容： 1、现场监理人员要对临时道路问题：资金是否及时到位；面层有没有质量标准；有没有按标准给资金；道路密实度、平整度不好将影响组件运输、箱逆变设备的运输等等加强监管； 2、现场监理人员对灌注桩要检查验收，通过后才能进行支架安装；灌注桩必须做桩静载试验、抗拔试验、水平承载试验、桩身完整性试验，要有试验记录，自检表，检查桩的高度，垂直度、顺直度、间距、数量、位置、混凝土强度等等。 3、现场监理人员应督促施工方要及时上报施工进度总计划、月计划、周计划、每天上报日报计划到现场微信群里，按计划完成工作量。 4、现场各专业监理人员注意检查开关站建筑物的砌墙要预留孔洞、要有过梁，要有防潮层，要有拉筋，要按图做墙脚，要预埋好给排水管，要做好等电位（综合用房 1 进 7 出，配电用房 5 进。），要预埋好电线管，电缆沟要有转弯半径等等。 5、现场监理人员要对开挖的电缆沟及时测量检查，重点检查电缆沟开挖的深度是否符合设计及规范要求。 6、安全工作是一项重要工作，安全第一、预防为主、以人为本、关爱生命，有健康的管理人员和操作人员，才能保证工程质量和进度；在进行检查和验收工作时，对于具有危险、存在安全事故隐患的，监理人员先要求整改后，再进行施工质量验收。对于不积极整改、消除危险源的，监理为保证自己的安全，可以拒绝验收检查。	
参加人（签字）	马少强 刘晨瑞 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。