

安 全 台 帐

工程名称：中航陕西飞机工业（集团）有限公司 3.45MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHDZH-001

日 期	内 容 提 要	备 注
2016、09、 01~06	施工用电监理巡查、落地式外脚手架监理巡查、 安全防护监理巡查、施工电梯监理巡查	安全正常
2016、09、 07~12	施工用电监理巡查、落地式外脚手架监理巡查、 安全防护监理巡查、施工爬梯监理巡查	安全正常
2016、09、 13~18	施工用电监理巡查、落地式外脚手架监理巡查、 安全防护监理巡查、施工爬梯监理巡查	安全正常
2016、09、 19~25	施工用电监理巡查、落地式外脚手架监理巡查、 安全防护监理巡查、施工爬梯监理巡查	安全正常
2016、09、 26~30	施工用电监理巡查、、落地式外脚手架监理巡查、 安全防护监理巡查、施工爬梯监理巡查	安全正常

说明：1、本表作为现场监理部开展安全监理工作登记表。

2、安全监理重要工作内容有：上级有关部门检查及检查情况；安全隐患整改落实情况；安全事故情况；工地例会上强调的重要安全注意事项；对涉及安全施工方案的申报和审查情况；监理巡视巡查过程中口头或书面（监理工程师安全类整改通知单）纠正和制止违章、违规施工作业情况、现场存在的安全隐患。

3、安全监理重要工作内容应及时填写到本表中，每月记录一次。

记录人：王亚新

总监或总监代表：薛生财

2016 年 9 月 30 日

常州正衡电力工程监理有限公司

附表 1

施工用电监理巡查记录

编号： 01-1

工程名称		中航陕西飞机工业（集团）有限公司 3.45MW 分布式光伏发电项目		安全检查部 位		
总包单位名称		江阴市富仁电 力设备安装有 限公司	总包项目经理	彭虹	现场负责人	徐学刚
序 号	检查项目	检查内容		检查情况		处理意见
1	外电防护	不小于安全距离，否则应有经审批的 防护方案，并防护严密。		无		
2	接地接零 保护系统	工作接地与重复接地符合要求；采用 TN-S 系统；专用保护零线设置符合要 求，并与工作零线无混接现象，重复 接电阻值≤10 Ω，防雷接地电阻值≤ 30 Ω。		无		
3	配电箱 开关箱	“符合三级配电二级保护”；开关箱有 漏电保护，参数匹配；配电箱内有隔 离开关，做到一机一闸、一漏、一箱； 配电箱内多路配电及引下线有标记； 配电箱应配门、锁及防雨措施，并有 安全警示标志。		无		
4	现场照明	照明专用回路有漏电保护；灯具金属 外壳应接零；湿作业及手持照明灯具 应使用 36V 以下电源电压照明。		无		
5	配电线路	电线无老化、破皮；过道有保护；电 杆、横担符合要求；电线（缆）架、 埋设符合要求；应使用五蕊线电缆。		无		
6	电器装置	闸具、熔断器参数应与设备匹配。		无		
7	用电档案	有专项用电施工方案；有接地阻值遥 测装置记录；有电工巡视维修记录； 档案完整、内容齐全、有专人管理。		无		
总监理工程师：薛生财 监理巡查人员：王亚新 2016 年 9 月 30 日						

常州正衡电力工程监理有限公司

附表 2

落地式外脚手架监理巡查记录

编:01-2

工程名称		中航陕西飞机工业（集团）有限公司 3.45MW 分布式光伏发电项目		安全检查部位		
总包单位名称		江阴市富仁电力设备安装有限公司	总包项目经理	彭虹	现场负责人	徐学刚
序号	检查项目	检查内容		检查情况		处理意见
1	专项施工方案	脚手架是否编制专项方案，并经有效审批，监理审核；施工方案能否指导施工。		无		
2	杆件间距与剪刀撑	杆件间距是否符合方案及规范要求；剪刀撑设置及角度是否符合要求。		无		
3	脚手板	脚手板是否满铺、绑牢，无探头板，设栏杆、挡脚板。施工平台是否设置防护栏杆。		无		
4	小横杆设置	应在主节点处设置小横杆并两端固定。		无		
6	杆件接头	立杆应采用对接，其他杆件搭接长度符合要求。		无		
7	架体封闭	架体外侧是否挂设密目网全封闭，施工层以下每隔 10 米设平网。		无		
8	交底与验收	脚手架搭设是否对工人进行安全教育及安全技术交底，是否有进行量化验收。		无		
总监理工程师：薛生财			监理巡查人员：王亚新		2016 年 9 月 30 日	

附表 3

安全防护监理巡查记录

编号：01-3

工程名称		赞皇县 50MW 光伏发电项目一期 20MW 工程		安全检查部位		
总包单位名称		江阴市富仁 电力设备安 装有限公司	总包项目经理	彭虹	现场负责人	徐学刚
序 号	检查项目	检查内容		检查情况		处理意见
1	安全帽	进入工地的所有人员均应佩带符合标准的安全帽。		无		
2	安全带	独立进行高空作业的人员都应正确系好安全带。		无		
3	安全网	凡方案要求设置安全网的部位，全部封严，并绑扎牢靠，安全网质量应符合要求并经安监部门备案。		无		
8	操作平台	操作平台的搭设应符合方案要求；操作平台应稳固；脚手板应满铺。临边应设置 1.2m 高防护栏杆和踢脚板。		无		
总监理工程师：薛生财 监理巡查人员：王亚新 2016 年 9 月 30 日						