

质量/安全活动记录

工程名称: 禹州范家庄 MWP 光伏电站项目

编号: ZHJL--- 002

活动时间	2016年12月27日
活动地点	禹州范家庄 MWP 光伏电站项目范家庄村施工现场
主持(交底)人	郭光禧

内容:

支架安装、光伏板安全、施工人员必须熟悉安装图纸及安装规范要求。

先安装支架,光伏板一边样板;待业主、监理、施工方三方人员验收,符合图纸设计、规范要求后,方可进行大面积支架、光伏板安装。以后对支架、光伏板安装必须按照样板进行安装。



参加人(签字)

王长宽 冯俊超 赵建国 李自阳
 郭光禧