

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 28 日

星期: 六

工程名称: 惠州梨园沟 120MW 光伏发电项目

天气: 晴

气温: 10℃ - 24℃

监
理
工
作
情
况1: 2X70 电缆变压器内连接. 3#、8#
4#、5# 区.

2: 箱逆变下防腐刷漆.

3: 电缆沟清理. 备沙. 通知石块清场.

4: 通知施工单位; 接领导通知许昌气象台 14 时 40 分发布蓝色预警未来 24 小时有

4-5 级风阵风 6-7 级. 请施工单位做好防险.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元鼎建
筑工程有限公
司

1: 2X70 电缆接线 6 人.

2: 防腐刷漆 2 人.

3: 电缆沟清理. 石块备沙. 2 人.

其
它
事
项光缆. 通讯电缆各到 1 捆. 电缆全
部到场. 砖沙到场

本日现场监理人员

记录人:

张广钦

总监 (总监代表):