


质量/安全活动记录

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目
编号：004

活动时间	2016 年 11 月 22 日 08 时-10 时
活动地点	现场监理办公室
主持（交底）人	卢洪彦
内容： 质量管控： 1、底梁对接需满焊，不要出现过大高低差 2、管桩标高要控制在统一标高，允许偏差不要过大 3、支架组装时，螺丝要紧固，不要缺少配件 4、组件组装时不要出现高低差，中压块要紧固到位，施工人员组件运输时要有防护 5、逆变箱变钢筋绑扎到位，间距均匀，规格型号与图纸相符，模板安装牢固。 6、汇流箱接线要美观，牢固 7、接地扁铁搭接满足要求，扁铁是 2 倍，圆钢是 6 倍 8、电缆敷设时要注意查看电缆是否破损，回填土是否有大状物等 要求针对工程实际情况，把学习的内容与现场结合起来，做到学以致用，确实对现场管理起到一定的作用。 	
参加人（签字）	    

本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。