



GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 山东德州庆云 20MW 前期 10MW 光伏发电项目

编号: 004

活动时间	2016 年 12 月 15 日
活动地点	山东: 维特新、同创、鑫茂、美凯华四个厂区进行安全、质量现场巡视
主持(交底)人	监理单位: 王林
内容: 本次由监理单位主持, 参加单位: 业主、(总包、施工单位), 对庆云项目的 4 个厂区进行安全、质量大检查。 现场巡视: 1、美凯华 B 厂房顶夹具已全部安装完成, 现在安装光伏板已全部完成正在进行接线。 2、美凯华 A 厂房顶夹具部分已安装完成, 光伏板已安装基本完成。 3、山东同创彩钢厂厂房顶进行堆载试验检查, 检查结果合格、现场签字。 4、现场安全检查: 施工作业人员着装整齐, 在施工过程中未发现不安全方面的问题。	
参加人(签字)	   

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。