

JXM11: 质量/安全活动记录

安全活动记录

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号: LZGF-001

活动时间	2016年12月8号 17:00
活动地点	项目部会议室
主持(交底)人	赵常鹏
内容:	一、11.24日,江西省宜春丰城电厂三期扩建工程D标段冷却塔平桥台发生倒塌事故,共造成74人死亡,目前分析事故原因是因为混凝土未满足养护期,其强度未达标导致,这个问题说明我们在兼顾进度的同时必须满足规范及设计要求,所有工序经过监理单位确认合格方可进行下道工序,此次事故反映出冬季施工中存在很多的安全隐患,及时发现及排除隐患,狠抓安全施工责任落实,切实堵塞安全漏洞,让我们的项目能够在时间节点内顺利完成并网。 二、通过此次事故,针对本项目特征对施工单位提出以下安全建议: 1)、施工前,施工人员进入施工区域必须走维护通道,各个施工点必须采用脚手板铺设临时通道及搭建安全操作平台,作业面外围进行防护栏杆保护,并拉设警戒线及警示标牌,施工区域下的地面必须拉警戒线,严禁人员进入,防止高空坠物造成人员伤害; 2)、任何人员进入施工场地,必须正确佩戴劳保用品,着拖鞋及不带安全帽不得进入施工现场;严禁在施工现场进行嬉戏打闹;严禁酒后进入施工现场作业; 3)、现场施工人员严禁随意攀登支架和设备,超过1.8米以上的作业施工人员须系好安全带,妥善放置材料,机具及工具;不得从高处向下乱抛杂物及工具,施工过程中使用的电动工具轻拿轻放,防止对屋面形成破坏; 4)、攀爬屋面垂直爬梯时,攀爬人员必须佩戴安全绳、安全帽,并按要求待前一位施工人员上屋面后,后一位施工人员才能开始攀爬直梯,严禁两人同时及多人同时攀爬,严禁雨天攀爬直梯; 5)、高处作业严禁抛接物品,施工区域外围不得堆放材料、机具及杂物,作业人员应防止碰触落物伤人,使用工具、材料应用绳索进行传递,高处作业下方不准人员通行及逗留,并应设置警戒线,悬挂安全警示牌; 6)、吊装作业:必须进行吊装平台的搭建,其平台搭建面积不得低于主梁跨度,吊装作业必须严格按照吊装方案去落实并实施,吊装至平台的物品及组件必须及时分散,不得集中堆放,防止部分区域受力破坏屋面结构;吊装施工人员必须持证上岗,并设有专职指挥人员及现场安全员; 7)、加强用电安全,施工用电必须三级配电,总箱分箱开关箱,一机一闸一漏保,不得随意搭接线,对施工过程中使用的临时线路必须定期检查,及时排除漏电隐患;机械设备有漏电保护装置和可靠接地; 8)、施工现场需动明火施工必须进行审批,施工现场消防灭火器必须到位;施工区域内不得吸烟,防止随意乱扔烟头引发火灾; 9)、安全文明施工宣传,各施工区域醒目位置必须悬挂或张贴安全文明施工标语及安全警示牌,做到安全第一,警钟长鸣;
参加人(签字)	范新辉 付磊 张军 范常 王博 王正 史晓明 范新明 董志强 王博 陈妹妹 王朋 刘松山 葛里东 路庆国 张文明 韩福德 司开志