




质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程

编号：023

活动时间	2017.08.31 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持（交底）人	芮金连
内容：	升压站李小忘： 1、进站道路浇筑； 2、生活区北侧围墙大门制作； 3、两楼空调安装； 4、土建消缺； 5、在线监测设备安装； 6、电气尾工消缺。 220kV 送出线路曾志新： 1、高速跨越手续办理； 2、停电手续办理。 35kV 汇集线路庄玉玺： 1、通道协调，茌庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村、张地村，土地丈量； 2、D6 绑筋支模； 3、D6、D8 基础浇筑； 4、D1、D2、D8、D10、F3 铁塔组立； 5、C1 下塔电缆沟开挖。
参加人（签字）	 王朝超 庄玉玺  李丹  张

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。