


质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号： 001

活动时间	2017.03.30 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持（交底）人	芮金连
<p>内容：</p> <p> 升压站王立波：</p> <p> (1) 运维主体结构完成</p> <p> (2) 主控楼电缆沟底板浇筑完成</p> <p> (3) 事故油池开挖完成</p> <p> (4) 施工人员 38 人，铲车两台、挖掘机三台、吊车一辆、拖拉机一辆、钢筋切断机一台、钢筋折弯机一台、钢筋拉直机一台</p> <p> 220kV 送出线路曾志新：</p> <p> (1) G17-G18、G20-G22 基坑挖完成。</p> <p> (2) G11、G14、G15 共 3 基混凝土浇筑完成，其中 G14、G15 以拆模并包膜养护。</p> <p> (3) G5-G8 线路尽协调确定要改线，下部应由设计单位提供变更方案由业主方确认。</p> <p> (4) 施工人员 18 人，挖掘机一台</p> <p> 35kV 汇集线路王朝焱：</p> <p> (1) B2、B3 正在修路。</p> <p> (2) A2、A3、B2、B3、C2、C3、E3 基础分坑结束。</p> <p> (3) 施工人员 4 人，挖掘机一台</p> <p> 项目负责人：</p> <p> (1) 加强隐蔽部位的质量管控</p> <p> (2) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场</p> <p> (3) 着重检查事故油池的安全施工；成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工</p> <p> (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患</p>	
参加人（签字）	 <p>王立波</p> <p>王朝焱 曾志新</p>

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。