


质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 004

活动时间	2017.04.20 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站王锐: (1) 主控楼模板拆除完毕, 模板未清理完成 (2) 避雷针、SVG 基础、220kV 框架基础浇筑并回填 (3) 事故油池支模 (4) 主变及主变框架垫层浇筑, 绑扎钢筋 (5) 站区北侧截水沟垫层浇筑 (6) 施工人员 50 人, 铲车两台、挖掘机三台、吊车一辆、拖拉机一辆、钢筋切断机一台、钢筋折弯机一台、钢筋拉直机一台 220kV 送出线路曾志新: (1) G13、G19 基础完成浇筑 (2) G8、G9、G10、G17, 基坑开挖 (3) G11、G13、G15、G18、G19、G21 基坑回填 (4) 施工人员 18 人, 挖掘机一台 35kV 汇集线路王朝煊: (1) A1、C1、E1 分坑定位 (2) A3 开挖、A2、B2、C2 钻孔 (3) 基坑开挖爆破手续办理中 (4) 施工人员 5 人, 挖掘机一台 项目负责人: (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 着重检查事故油池的安全施工; 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人(签字)	 王锐 王朝煊 曾志新