



质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 010

活动时间	2017.06.01 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站李小忘: (1) 运维楼: 地砖完成 50%, 外墙砖完成 40%左右; 公共卫生间墙砖完成, 厨房和卫生间地面防水基本完成。主控楼: 地砖和卫生间墙砖完成; 内墙刷漆完成; 外墙贴砖完成 90%。 (2) 站内道路: 第一层路面浇筑基本完成。 (3) 站区围墙: 展示区东围墙基础开挖完成 60%。 (4) 电缆沟: 室外电缆沟浇筑完成; 室内电缆沟内杂物清理完成, 盘柜就位。 (5) 场地平整: 排油管道敷设完成, 排油检修井砌筑完成; 场地平整回填夯实正在进行。 (6) 设备基础: GIS 基础修面完成, GIS 设备就位; 主变基础正在修复, 主变防火墙砌筑完成。 (7) 施工人员 28 人, 挖掘机二台 220kV 送出线路曾志新: (1) G4 绑筋支模; 4 基塔材到货; (2) G6-G9、G11、G13-G15、G17、G18、G20-G22 铁塔运输; (3) G6、G8、G9、G11、G13-G15、G17、G18、G20-G22 铁塔组片; (4) G15、G17、G18、G20-G22 铁塔组立; (5) 施工人员 48 人, 挖掘机一台 35kV 汇集线路宋丰祥: (1) C3、E3、C9 修路; (2) A2、B2、B3 基坑清理, E1 基坑开挖; (3) A1、C8 打孔; B2、E1 绑筋支模; (4) B2 基础浇筑; (5) 4 基塔材到货; (6) 施工人员 10 人, 挖掘机三台 项目负责人: (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工 (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人(签字)	   

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。