

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 016

活动时间	2017.07.13 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站李小忘: 站区污水井砌筑完成, 污水管敷设完成; 2、SVG 区域土方回填夯实完成; 3、电缆沟底找平, 沟壁抹面完成; 4、展示区降方基本完成; 5、南围墙处排油管敷设完成; 6、站区硬化完成 30%; 7、35kV 开关柜基础修改完成; 8、设备楼内墙砖、地砖消缺; 9、运维楼、主控楼照明走线完成 80%; 10、构架基础清理, 凿毛; 11、运维楼、主控楼的门催货; 12、设备基础消缺、整改; 13、两楼分部工程验收前自检自查。 14、SVG 设备到货、安装完成 80%; 15、主变设备到货完成就位工作; 17、主变附件、散热器到货安装完成 80%; 18、GIS 设备到货、安装完成 80%; 19、二次设备部分到场(未拆箱); 20、二次设备跟催; 21、施工人员 58 人, 挖掘机二台 220kV 送出线路曾志新: 1、G4 绑筋支模阻工; 2、G10、G16 基坑开挖阻工; 3、G23 浇制; 4、G12 铁塔组片; 5、G9 铁塔组立; 6、G15、G17、G13 接地开挖; 1、G15、G17-G18 接地网焊接; 7、施工人员 48 人, 挖掘机一台 35kV 汇集线路庄玉玺: 1、F8 修路; 2、C5、F8、E4 基坑开挖; 3、C4、C3、E3、C1 打孔; 4、C9、B4 清坑; 5、B2、B3、B4、C9 绑筋支模; 6、B2、B3、B4、C9 基础浇制;	

7、F3、E6、E7、C7 基础回填;
8、施工人员 10 人, 挖掘机三台
项目负责人:

- (1) 加强隐蔽部位的质量管控
- (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场
- (3) 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工
- (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患

参加人 (签字)

何立 庄玉玺

曾志新 李... 王...

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。