

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 018

活动时间	2017.07.27 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持（交底）人	芮金连
内容: 升压站李小忘: 1、GIS 区域场地广场砖铺设; 2、站区电缆沟整改完成; 3、主控楼及运维楼屋面完成; 4、展示区降方完成; 5、护坡完成 100%; 6、给排水完成 95%。 7、电线穿管完成 95%。 8、四方盘柜到场、安装完毕。 9、电缆敷设完毕。 10、单体调试完成 65%。 11、电气试验完成 90%。 12、工程资料报审。 220kV 送出线路曾志新: 1、G3、G4 保护帽; 2、G24 接地开挖; 3、G14 组塔组立; 4、G1-G8 跨越架拆除, G9-G11 跨越架搭设; 5、G2-G4、G4-G7、G7-G7+1、G7+1-G8 导线展放; 6、G2-G4、G4-G7、G7-G7+1 紧线、附件安装; 7、龙门架-G1-G8 光缆展放; 8、龙门架-G1-G8 光缆紧线、附件安装。 35kV 汇集线路庄玉玺: 9、D5、D6、D7 基坑开挖; 10、C1 掏挖; 11、D1、D3、D4、D5 清坑; 12、D3、D4、D5 绑筋支模; 13、D3、D5 基础浇制; 14、C8 基础回填; 15、C3、E3 组片; 16、C2、C3、E3 铁塔组立; 17、A1-A3、B1-B4 附件安装, E1-E2 导地线展放、紧线、附件安装; 18、A1、A3、E1 电缆沟开挖, A3 电缆敷设, 电缆终端头制作; 项目负责人: (1) 加强隐蔽部位的质量管控 (2) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场 (3) 成品保护保养; 临时用电、交叉作业的合理施工	

(4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患	
参加人 (签字)	张立 庄玉奎 曹志新 李小明

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。