

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目送出输变电工程 编号: 019

活动时间	2017.08.03 上午
活动地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室
主持(交底)人	芮金连
内容: 升压站李小忘: 1、大门制作完成; 2、照明灯具安装完成; 3、展示区侧道路第一层完成; 4、展示区部分截水沟砌筑; 5、站区电缆敷设完成; 6、SVG 区域及主变区域场地广场砖铺设完成; 7、土建工程消缺; 8、围栏安装基本完成; 9、站区电缆沟盖板覆盖完成; 10、单体调试完成 100%; 11、电气系统调试完成 30%; 12、电气尾工消缺; 13、工程资料报审。 220kV 送出线路曾志新: 1、土地丈量; 2、接地网埋设; 3、G2-G7+1、G9-G15、G18、G20-G22 保护帽浇制; 4、G9-G11, G22-G24 跨越架搭设; 5、G7+1-G8 导线光缆展放、附件安装; 6、资料报审。 35kV 汇集线路庄玉玺: 1、土地丈量; 2、D7、D8、D9 基坑开挖; 3、C1 掏挖; 4、D7 基坑开挖; 5、D2、D1 绑筋支模; 6、D1、D2 基础浇制; 7、B4 电缆沟开挖; 8、电缆终端头制作; 9、A1、A3、B4 电缆展放埋设; 10、D3、D4 回填; 11、资料报审。	

项目负责人：

- (1) 加强隐蔽部位的质量管控
- (2) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场
- (3) 成品保护保养；临时用电、交叉作业的合理施工
- (4) 加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患

参加人（签字）

曹志新 庄玉玺

曹志新 李小明

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。