

安全活动记录

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目工程

活动时间	2017年04月20日
活动地点	业主项目部会议室
主持人	苏振峰
内容：	
<p>对我监理公司下发文件《关于做好施工现场安全管理工作的通知》进行学习。</p> <p>为做好施工现场安全管理工作，我公司工程部要求及通知如下：</p> <p>一、切实落实施工现场的安全管控措施</p> <p>施工期间，各监理部要切实加强对施工现场安全工作的监督检查，现场监理人员认真做好旁站、巡视、检查记录工作。施工项目部的各类作业必须严格按照批准的施工方案进行。施工装备、安全防护设施、施工人员须按照方案要求全部到位，监理、监护人员全员到岗履责，严禁在手续不全、人员不足、安全施工条件不具备的情况下擅自组织施工作业。</p> <p>二、做好施工期间的安全保卫和队伍稳定工作</p> <p>要求施工项目部加强工程施工队伍稳定和外部环境协调工作，加强对施工人员的遵纪守法教育管理，妥善处理施工过程中的矛盾和纠纷，防止因工程施工原因引发群体性事件。加强施工交通安全管理，加强安全保卫工作，落实防盗、防破坏措施。落实施工现场、人员驻地的防火措施，确保不发生火灾事故。</p> <p>三、开展施工安全专项检查</p> <p>监理部要每周组织业主、施工项目部现场开展一次专项安全检查，对照《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》和《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》、《国家电网公司基建安全管理规定》等文件认真核查，对查出的问题和隐患及时整改，确保各项安全管理要求落实到位。</p> <p>四、加强对假日施工安全风险的管控</p> <p>各监理部要结合本工程的进度要求、安全风险等级、施工特点等具体情况，以确保施工安全为首要目标，严格要求施工项目部合理确定工程假日期间的施工任务安排，做好安全风险评估和防控。假日期间原则上不安排三级及以上风险作业。</p> <p>五、加强假日期间安全应急管理和信息报送</p> <p>各监理部要切实落实假日期间值班报告工作，完善假日期间现场安全值班报告制度。假日期间工程现场如发生突发事件，要严格按规定及时上报。</p> <p>为了进一步做好工程安全质量管理工作，确保输变电建设安全顺利进行，监理单位及与施工安全有关的单位，必须遵守安全生产法律法规和标准规范，建立健全安全生产保证体系和监督体系，这样才能保证施工期间电力建设的施工安全。</p>	

参加人(签字)

张波 陈星山 薛红云 陈家军
陈敏 李均山 黎明亮 文伟
苏振峰

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

施工单位	韶关市关山供电工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/04/20		检查地点	220kV 董塘站
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	<p>董塘光伏发电对端 220kV 董塘站，间隔区电流互感器、断路器及软母线安装，停电方案已申报批准，于 2017/04/19 日上午停电，下午监理及站区部门管理人员审查作业 B 票、吊装设备、特种作业人员、专项方案及安全交底，均符合规范要求，次日施工现场安全监护人及安检部门人员现场监督，监理现场安全旁站。(附施工现场照片)</p>			
存在问题	现场材料摆放混乱，登高人员与报审证件不符。			
整改要求	材料摆放整齐，登高人员持本人证件上岗。			
检查人	苏振峰	施工项目部签收人/日期	黄陨石 2017.04.20	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 黄陨石 日期: 2017 年 04 月 20 日			
复查意见	检查合格 复查人: 苏振峰 日期: 2017 年 04 月 20 日			

